



ПРОТОКОЛ
совещания
Об организации приемки выполненных работ
по договору подряда от 02.08.2012 № 0278/12

« 24 » декабря 2020 г.

Москва

№ _____

Председатель:

Безлапотнов В.Ю. Заместитель главного инженера начальник
департамент эксплуатации и ремонтов электросетевого хозяйства

Секретарь:

Главный специалист Дирекции технологического развития
и инноваций Трофименко В.А.

Присутствовали:

Директор филиала «Северо-Кавказский» Багдасаров А.С.

Главный инженер филиала «Северо-Кавказский» Айбазов И.А.

Директор филиала «Центральный» Евтушенко С. А.

Заместитель директора по развитию ООО «Строй Триумф»
Плотников А.М.

Повестка совещания:

1. О погашении дебиторской задолженности, образовавшейся в результате договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках реконструкции ПС-35 кВ «ТП-60А», передача проектно-сметной документации по реконструкции ПС-35 кВ «ТП-60А» АО «Оборонэнерго».

1. Слушали:

Все участники совещания

Выступили:

Плотников А.М. – Стоимость работ по СМР и ПИР (со всеми изменениями), выполненных ООО «Строй Триумф», полностью перекрывает выплаченный аванс в размере 4, 121 млн. руб. с НДС.

Безлапотнов В.Ю. – в соответствии с приложением 1 к договору № 0278/12 «Техническое задание» пунктом 2.7 Подрядчик обеспечивает прохождение проектной документации государственной экспертизы

и отвечает за получение положительного заключения Госэкспертизы. Затраты на прохождение государственной экспертизы включены в начальную стоимость на проектирование.

Плотников А.М. – В процессе исполнения договора было проведено предпроектное обследование, которое выявило нецелесообразность выполнения работ, указанных в Техническом задании, что потребовало новых технических решений и существенных изменений в проекте. Как результат - невозможность сдать проект на государственную экспертизу ввиду его несоответствия техническому заданию, приложенного к договору.

Айбазов И.А. – разработанный ООО «Строй Триумф» проект филиал «Северо-Кавказский» удовлетворяет, но невозможно приступить к его исполнению без положительного заключения государственной экспертизы. Филиал «Северо-Кавказский» заинтересован в данном проекте.

Решили:

1.1. Подготовить проект дополнительного соглашения между ООО «Строй Триумф» и филиалом «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» с корректировкой Технического задания на выполнение только проектных работ с прохождением государственной экспертизы проекта в объеме выплаченного аванса.

Отв.: Плотников А.М.

Срок: не позднее 15 января 2021 г.

1.2. Проект дополнительного соглашения, подготовленный ООО «Строй Триумф» направить в департамент правового обеспечения и Департамент бухгалтерского учета и отчетности ЦАУ для получения заключения о возможности закрытия дебиторской задолженности по данному договору.

Отв.: Безлапотнов В.Ю.

Срок: не позднее 20 января 2021 г.

Председатель:

Секретарь:

 В.Ю. Безлапотнов

В.А. Трофименко

Присутствовали (или члены комиссии):

Багдасаров А.С. _____

(подпись)

Айбазов И.А. _____

(подпись)

Евтушенко С.А. _____

(подпись)

Плотников А.М. _____

(подпись)